

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	熊谷市	直接	熊谷市	－	－	上之地区都市再生区画整 理事業	区画整理 A=53ha	熊谷市	■	■	■	■	■	750		－	
											小計						750			
											合計						750			

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

都市整備部土地区画整理事務所が担当となって事後評価を実施。
社会資本整備総合交付金もたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりの在り方を検討するとともに、事業の成果を住民に分かりやすく説明するための事後評価を実施するため、第三者の意見を求める機関として「熊谷市上之地区都市再生整備計画事後評価委員会」を設置し、目標の達成状況や今後の方針等の審議や意見聴取等を行う事後評価委員会を開催した。

事後評価の実施時期

令和2年度

公表の方法

市のホームページで公表、担当課で閲覧

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

指標1 目標値を達成
道路整備の成果により、消防活動困難区域の面積が大幅に減少し、災害時の救助活動の効率性が高められた。
また、住民、来訪者にとってもスムーズな移動が確保され、生活利便性の向上も同時に得られた。
指標2 目標値は未達成
当地区及び市全体の人口減少が進行中である社会的背景と区画整理の進捗の影響により、当地区の定住人口は増加に至らなかった。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

- ・ 未完了の道路整備を継続し、さらなる地区内の安全性、住環境の向上を目指す。
- ・ 良好な住環境の確保に向け、区画整理事業を着実に実施し、宅地の増進を図る。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	13ha	道路整備が進んだため
	最 終 実績値	0ha	
2			
	最 終 目標値	2900人	当地区及び市全体として人口減少が進行中であることと区画整理の進捗の影響があったため
	最 終 実績値	2729人	