

検体採取箇所

場所			建材	検体数	採取箇所（複数箇所で使用されているものは青字の箇所から採取）	石綿有無	備考
熊谷学校 給食センター 本館	外部	外壁	アクリリシ吹付	1	外壁全般	無	打放し下地＋アクリリシ吹付
		外壁	吹付タイル	1	塔屋等	有	打放し下地＋吹付タイル
		外壁	サト・イッパ° 祢下地＋アクリリシ吹付	1	屋根上の外壁	有	サト・イッパ° 祢下地＋アクリリシ吹付
		軒裏	ルキツア° 祢° ト° 下地＋アクリリシ吹付	1	軒裏の大部分	有	ルキツア° 祢° ト° 下地＋アクリリシ吹付
		軒裏	アクリリシ吹付	1	庇裏	有	打放し下地＋アクリリシ吹付
		煙突	断熱材	1	煙突	有	
	内部	建具周囲・目地	シーリング材	1	全般	無	シーリング材
		床	塗床	1	洗浄室・調理室・下処理室・食品庫1・食品庫2・計量室・ 廃品置場 ・残滓置場・タンホ°ル置場・倉庫1・休憩室・はきかえ室	無	エ°キ°系塗床材
			塗床	1	調理室の重ね塗り部	無	材料不明（重ね塗り部）
			塗床	1	玄関ホール ・上下足室	無	材料不明（改修している）
			塗床	1	事務室 ・応接室・医務室・倉庫2・更衣室	無	ウル°系塗床材
			タイル（下地含む）	1	ポーチ・ 玄関ホール ・上下足室	無	150角磁器タイル
			タイル（下地含む）	1	来客用便所（男女） ・洗濯室・乾燥室・便所（男女）	無	25角珪°イタイル
			タイル（下地含む）	1	シャワー室（男女）	無	丸珪°イタイル
			ビニル床タイル	1	ホール・ 廊下 ・階段・倉庫・湯沸室・会議室・踏込（男女）	有	
			ビニル床タイル	1	研修室	有	
			ビニル床タイル	1	研修室	有	
			ビニル床タイル	1	見学者通路ホール	有	
		幅木・上がり框	テラ°ブ°ロツク	1	玄関ホール ・上下足室	無	
		壁	吹付タイル	1	洗浄室・調理室・下処理室・ 玄関ホール ・上下足室・はきかえ室	有	
			タイル（下地含む）	1	来客用便所（男女） ・洗濯室・乾燥室・便所（男女）・シャワー室（男女）・事務室手洗場・医務室手洗場	無	100角半磁器タイル
			ジ°ユ°ラ°サ°テ°ン吹付	1	休養室（男）・ 踏込（男）	無	
			ジ°ユ°ラ°サ°テ°ン吹付	1	休養室（女）・ 踏込（女）	無	
			石こうホ°ート°	1	2階事務室（図面にない部屋）	無	ｸﾞｽ＋石こうホ°ート°
		天井	ホ°ード°材	1	洗浄室、 調理室の低い部分 、下処理室	有	
			ルキツア° 祢° ト°	1	食品庫1・食品庫2・計量室・ 廃品置場 ・残滓置場・検査室・倉庫1・倉庫2・更衣室・休憩室・はきかえ室・来客用便所（男女）・湯沸室・洗濯室・乾燥室・脱衣室（男女）・便所（男女）・階段最上階・倉庫	有	ルキツア° 祢° ト°（厚4）
			ホ°ード°材	1	ﾀﾝホ°ル置場	有	石綿セメント板？
			化粧石こうホ°ード°	1	玄関ホール ・医務室・会議室・見学者通路ホール	有	化粧せつこうホ°ード°（不燃材確定）
			化粧石こうホ°ード°	1	上下足室 ・ホール・研修室・ロッカー室（男女）・廊下	無	化粧せつこうホ°ード°（不燃かは不明）
			化粧石こうホ°ード°	1	書庫	無	化粧せつこうホ°ード°（不燃かは不明。900×900）
			化粧石こうホ°ード°	1	休養室（木目）	無	木目の化粧せつこうホ°ード°（不燃材確定）
			石こうホ°ード°	1	2階事務室（図面にない部屋）	無	ｸﾞｽ＋石こうホ°ード°
			クロス＋石こうボード	1	2階踏込（男）	無	現地確認にて追加（排水処理施設壁断熱材を削除）
		ライニング甲板	テラ°ブ°ロツク	1	事務室手洗場・医務室手洗場・ 来客用便所（男女） ・便所（男女）	無	
		階段裏	吹付タイル	1	階段裏	有	おそらく既存アクリリシの上に吹付タイルで改修
プロバン庫	外部	外壁	アクリリシ吹付	1		無	
		屋根	スレート	1		有	
配送トラック車庫	外部	外壁	アクリリシ吹付	1		無	
排水処理施設	外部	外壁	アクリリシ吹付	1		有	
運転手控室	内部	天井	化粧石こうホ°ード°	1		無	

計 40